

大蔵村役場新庁舎建設工事 工事だより



2025
12
VOL.02

庁舎棟 工事進捗状況はこちらです。《11月中旬ドローン撮影》



庁舎棟 基礎配筋組立完了！

基礎配筋組立が完了しました。

1工区・2工区・3工区と配筋が完了し、
まとめ作業を行っています。



鉄筋継手ガス圧接



圧接完了



基礎配筋



基礎ベース・地中梁配筋



基礎地中梁配筋

庁舎棟 基礎型枠組立中です！

基礎型枠の組立を行っています。

1工区の型枠組立が完了し、引き続き2工区の
型枠組立を行っているところです。



《12月の主な工事予定》

庁舎棟 2～3工区基礎型枠組立と1～3工区の基礎コンクリート打設になります。



問い合わせ先 >>> 大蔵村役場 総務課 新庁舎建設室
山形県最上郡大蔵村大字清水2528 ☎：0233-75-2111(代)

