

大蔵村役場新庁舎建設工事 工事だより



明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願い致します。

昨年は工事に対するご理解とご協力ありがとうございました。
引き続き近隣の皆様にはご迷惑をお掛け致しますが、
新庁舎完成までどうぞよろしくお願い致します。



庁舎棟 工事進捗状況はこちらです 《12月中旬ドローン撮影》



庁舎棟 基礎コンクリート打設完了です！

12月27日に最後の打設が終わり、1～3工区基礎コンクリート打設が完了しました。
雨や雪の日もありましたが、比較的天気☀に恵まれたコンクリート打設でした。



庁舎棟 基礎1工区の型枠を脱型しました！

1工区の型枠脱型が完了し、埋戻しを進めています。



《1月の主な工事予定》

庁舎棟 基礎2～3工区の型枠脱型・埋戻し・土間碎石敷き・ピット部土間配筋組立、
底盤コンクリート打設・1階土間配筋組立、土間コンクリート打設になります。

問い合わせ先 >>> 大蔵村役場 総務課 新庁舎建設室
山形県最上郡大蔵村大字清水2528 ☎：0233-75-2111(代)

