

社会資本総合整備計画（社会資本整備総合交付金） 事後評価書

平成30年8月24日

計画の名称	1 大蔵村 環境をまもり、暮らしをささえる下水道整備			
計画の期間	平成29年度 ～ 平成29年度 (1年間)	交付対象	大蔵村	
計画の目標				

下水道事業計画の見直しにより、効率的な下水道事業を推進し、快適な暮らしを実現する。

計画の成果目標（定量的指標）

- ・施設の設置及び機能の維持に関する方針等を含めた下水道事業計画見直しの進捗率を0%（H29当初）から100%（H29末）に増加させる。

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

備考

事業計画見直しの進捗率（%） 見直しを行った事業計画区域（箇所）/見直しが必要な事業計画区域（箇所）	当初現況値 (H29当初)	中間目標値 ()	最終目標値 (H29末)	備考
	0%	-	100%	

全体事業費	合計 (A+B+C)	10.2百万円	A	10.2百万円	B	—	C	—	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	—
-------	---------------	---------	---	---------	---	---	---	---	---------------------------	---

事後評価（中間評価）

○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期	
事後評価（中間評価）の実施体制	事後評価（中間評価）の実施時期
実施体制：財政担当課及び主管課による評価の実施	平成30年度
実施時期：平成30年8月	公表の方法
	村のホームページに掲載

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業																	
A1 基幹事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	事業及び 施設種別	省略 工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
											H29	H30	H31	H32	H33		
A-1	下水道	一般	大蔵村	直接	-	汚水	全種	基本的な計画の見直し	調査検討業務	大蔵村						10.2	
合計											10.2						
B 関連社会資本整備事業（該当なし）																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考	
										H22	H23	H24	H25	H26			
合計																	
C 効果促進事業（該当なし）																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考	
										H22	H23	H24	H25	H26			
合計																	

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況					
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		<ul style="list-style-type: none"> ・下水道法改正により、腐食するおそれの大きいマンホールの点検箇所や施設の設置及び機能の維持に関する中長期的な方針を事業計画に追加し、計画的な維持管理につながるものと期待される。 ・下水道事業計画区域の適正化（区域の追加）を図ったことで、効率的な污水处理施設整備（合併処理浄化槽）の推進につながるものと期待される。 			
II 定量的指標の達成状況	進捗率	最終目標値	100%	目標値と実績値 に差が出た要因	
		最終実績値	100%		
		最終目標値		目標値と実績値 に差が出た要因	
		最終実績値			
		最終目標値		目標値と実績値 に差が出た要因	
		最終実績値			
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)					
3. 特記事項（今後の方針等）					
<ul style="list-style-type: none"> ・今後も水洗化率の向上を図ることにより自然環境の保全、生活環境の改善に努める。 					

(参考様式3) 社会資本整備総合交付金 (参考図面)

